



# FAIS MIDS

**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2023**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**  
**PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	Aun no se a ejecutado obra
	2do. Trimestre	58%	7	12	100%	2	2	Modificación en planeacion por el clima del municipio.
	3er. Trimestre	53%	9	17	57%	4	7	Modificación en planeacion por el clima del municipio.
	4to. Trimestre	50%	18	36	43%	16	37	Entrega de obras en tiempo y forma.

**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2023**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**  
**PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	Aun no se a ejecutado obra
	2do. Trimestre	42%	5	12	0%	0	2	Modificación en planeacion por el clima del municipio.
	3er. Trimestre	47%	8	17	43%	3	7	Modificación en planeacion por el clima del municipio.
	4to. Trimestre	50%	18	36	57%	21	37	Entrega de obras en tiempo y forma.

**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2023**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**  
**PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	Aun no se a ejecutado obra
	2do. Trimestre	0%	0	12	0%	0	2	Modificación en planeacion por el clima del municipio.
	3er. Trimestre	0%	0	17	0%	0	7	Modificación en planeacion por el clima del municipio.
	4to. Trimestre	0%	0	36	0%	0	37	Entrega de obras en tiempo y forma.

\* Numerador y Denominador(# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

\*\* Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

\*\*\* Requisitar Meta Alcanzada solo para los períodos de reporte correspondiente al trimestre

\*\*\*\* Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre

INDICADOR:  $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

GUAYMAS, SONORA, MEXICO

2021 2024

SECRETARÍA DE GOBIERNO PÚBLICO



JUAN CARLOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TITULO DE TRINIDAD

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA  
Municipio: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ

Trimestre a reportar: 4to Trimestre de 2021

FOLIO	DETALLE PROYECTO	Clas. de Pro.	Clave de Pro.	Programa Fondo Convenio Esfuerzo	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								
					Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Reservado (Miles/mes)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
1	REHABILITACION EN CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO A CALLE DE ADOQUIN EN CALLE MONTENEGRO ENTRE CALLE IGNACIO BONILLA Y CALLE JUAN ESCOBAR	33	H	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	141,350.42	141,350.42	141,350.42	141,350.42	141,350.42	141,350.42	141,350.42	141,350.42	
2	CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE	33	H	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	1,020,543.12	1,020,543.12	1,020,543.12	1,020,543.12	1,020,543.12	1,020,543.12	1,020,543.12	1,020,543.12	
3	CONSTRUCCION DE GUARDERIAS Y BANILETAS EN CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE	33	H	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	250,223.09	250,223.09	250,223.09	250,223.09	250,223.09	250,223.09	250,223.09	250,223.09	
4	ELECTRIFICACION UBICADA EN CALLE 10 SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 12 SUR	33	H	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	311,810.20	311,810.20	311,810.20	311,810.20	311,810.20	311,810.20	311,810.20	311,810.20	
5	ELECTRIFICACION UBICADA EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 5 ORIENTE, FRENTE A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL	33	H	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	227,397.85	227,397.85	227,397.85	227,397.85	227,397.85	227,397.85	227,397.85	227,397.85	
6	REHABILITACION EN CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO A CALLE DE ADOQUIN EN CALLE REFORMA ENTRE CARRETERAS NORTE Y CALLE MORELOS	33	H	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	601,233.50	601,233.50	601,233.50	601,233.50	601,233.50	601,233.50	601,233.50	601,233.50	
7	AMPLIACION EN RED DE ELECTRIFICACION UBICADA EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE	33	H	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	230,496.30	230,496.30	230,496.30	230,496.30	230,496.30	230,496.30	230,496.30	230,496.30	
8	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MORELOS	33	H	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	388,602.30	388,602.30	388,602.30	388,602.30	388,602.30	388,602.30	388,602.30	388,602.30	
9	REHABILITACION EN CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO A CALLE DE ADOQUIN EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MORELOS	33	H	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	687,359.93	687,359.93	687,359.93	687,359.93	687,359.93	687,359.93	687,359.93	687,359.93	
10	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 2 NORTE	33	H	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	870,813.72	870,813.72	870,813.72	870,813.72	870,813.72	870,813.72	870,813.72	870,813.72	
11	ADQUINAMIENTO DE LA PRANADA MALINCHE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 7 SUR	33	H	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	300,110.17	300,110.17	300,110.17	300,110.17	300,110.17	300,110.17	300,110.17	300,110.17	
12	AMPLIACION EN RED DE ELECTRIFICACION UBICADA EN PROLONGACION REFORMA CALLE EMILIANO ZAPATA CON PRANADA ENTRE CARRETERA HUAMANTLA TENA Y CALLE REFORMA	33	H	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	465,106.13	465,106.13	465,106.13	465,106.13	465,106.13	465,106.13	465,106.13	465,106.13	
13	CONSTRUCCION DE ANODADOR URENO Y CICLOPISTA EN ACCESO PRINCIPAL NORTE A CALLE 13 NORTE ENTRE PROLONGACION 13 NORTE Y CALLE 18 PONIENTE	33	H10	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	780,993.30	780,993.30	780,993.30	780,993.30	780,993.30	780,993.30	780,993.30	780,993.30	
14	CONSTRUCCION DE ESCUPO EN EXPLANADA MUNICIPAL EN ACCESO PRINCIPAL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ANDRÉS BARRERA	33	H11	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	1,015,530.11	1,015,530.11	1,015,530.11	1,015,530.11	1,015,530.11	1,015,530.11	1,015,530.11	1,015,530.11	
15	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TITULAN ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE JOSE MARIA MORELOS	33	H2	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	142,402.62	142,402.62	142,402.62	142,402.62	142,402.62	142,402.62	142,402.62	142,402.62	
16	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MALINTZI ENTRE CALLE TABAGOY Y CALLE JOSE MARIA MORELOS	33	H3	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	185,294.91	185,294.91	185,294.91	185,294.91	185,294.91	185,294.91	185,294.91	185,294.91	
17	REHABILITACION DE GUARDERIAS Y BANILETAS EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 15 PONIENTE	33	H4	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	367,843.00	367,843.00	367,843.00	367,843.00	367,843.00	367,843.00	367,843.00	367,843.00	
18	ADQUINAMIENTO EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 15 SUR	33	H5	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	1,178,051.08	1,178,051.08	1,178,051.08	1,178,051.08	1,178,051.08	1,178,051.08	1,178,051.08	1,178,051.08	
19	AMPLIACION EN RED DE ELECTRIFICACION UBICADA EN CALLE 10 NORTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 2 PONIENTE	33	H9	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	338,691.64	338,691.64	338,691.64	338,691.64	338,691.64	338,691.64	338,691.64	338,691.64	
20	CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE	33	H7	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	1,081,347.08	1,081,347.08	1,081,347.08	1,081,347.08	1,081,347.08	1,081,347.08	1,081,347.08	1,081,347.08	
21	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRANADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REFORMA	33	H8	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	178,351.11	178,351.11	178,351.11	178,351.11	178,351.11	178,351.11	178,351.11	178,351.11	
22	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 7 SUR	33	H9	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	92,751.30	92,751.30	92,751.30	92,751.30	92,751.30	92,751.30	92,751.30	92,751.30	
23	AMPLIACION EN RED DE ELECTRIFICACION UBICADA EN CALLE IGNACIO BONILLA VAZQUEZ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS	33	H0	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	367,795.20	367,795.20	367,795.20	367,795.20	367,795.20	367,795.20	367,795.20	367,795.20	
24	REHABILITACION EN CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO A CALLE DE ADOQUIN EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 7 SUR	33	H1	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	539,799.24	539,799.24	539,799.24	539,799.24	539,799.24	539,799.24	539,799.24	539,799.24	
25	REHABILITACION EN CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO A CALLE DE ADOQUIN EN CALLE 4 SUR ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE	33	H2	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	720,195.72	720,195.72	720,195.72	720,195.72	720,195.72	720,195.72	720,195.72	720,195.72	
26	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE RUMBO AL ACCESO PRINCIPAL A SAN JUAN BAUTISTA MER ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 18 PONIENTE	33	H24	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	464,300.47	464,300.47	464,300.47	464,300.47	464,300.47	464,300.47	464,300.47	464,300.47	
27	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y MARCO DE BIENVENIDA AL ACCESO PRINCIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 18 PONIENTE	33	H25	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	576,133.72	576,133.72	576,133.72	576,133.72	576,133.72	576,133.72	576,133.72	576,133.72	
28	AMPLIACION EN RED DE ELECTRIFICACION UBICADA EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 15 NORTE Y CALLE 17 NORTE	33	H0	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	509,764.43	509,764.43	509,764.43	509,764.43	509,764.43	509,764.43	509,764.43	509,764.43	
29	AMPLIACION EN RED DE ELECTRIFICACION UBICADA EN PRANADA 4 PONIENTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y 2 PONIENTE	33	H7	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	132,004.90	132,004.90	132,004.90	132,004.90	132,004.90	132,004.90	132,004.90	132,004.90	
30	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 18 PONIENTE	33	H8	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	776,758.77	776,758.77	776,758.77	776,758.77	776,758.77	776,758.77	776,758.77	776,758.77	
31	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 NORTE ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 18 PONIENTE	33	H8	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	72,923.91	72,923.91	72,923.91	72,923.91	72,923.91	72,923.91	72,923.91	72,923.91	
32	URDINO Y CICLOPISTA EN ACCESO PRINCIPAL SUR A CALLE 13 NORTE ENTRE LIBRAMENTO PLAN DE MORELOS Y CALLE SUCUMBIAS	33	H9	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	804,785.24	804,785.24	804,785.24	804,785.24	804,785.24	804,785.24	804,785.24	804,785.24	
33	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 0'VMELE ENTRE CALLE 18 PONIENTE Y CALLE 18 PONIENTE	33	H1	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	719,081.02	719,081.02	719,081.02	719,081.02	719,081.02	719,081.02	719,081.02	719,081.02	
34	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 10 NORTE	33	H2	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	135,331.52	135,331.52	135,331.52	135,331.52	135,331.52	135,331.52	135,331.52	135,331.52	
35	ELECTRIFICACION UBICADA EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE MALINCHI Y CALLE ADOQUINADO	33	H3	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	348,141.79	348,141.79	348,141.79	348,141.79	348,141.79	348,141.79	348,141.79	348,141.79	
36	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 10 NORTE	33	H4	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	100%	100%	757,854.16	757,854.16	757,854.16	757,854.16	757,854.16	757,854.16	757,854.16	757,854.16	
					16,214,981.00	16,214,981.00	16,214,981.00	16,214,981.00	16,214,981.00	16,214,981.00	16,214,981.00	16,214,981.00	16,214,981.00	16,214,981.00	

ING. JOSE LUIS BAEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAX  
2021 2024

C. JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAX  
2021 2024

Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFIT

Ejercicio del Gasto


Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SA

Trimestre:	4TO. trimestre de 2023
------------	------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave de Ramo	Clave de Programa	Fondo		Rendimiento Financiero	Reintegro	Partidas		Avance Financiero										Observaciones					
				Programa	Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (gubnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$0.00	\$0.00																		
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0	0																		Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, electricidad y telecomunicaciones
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0	0	2	613	3,780,446.70	3,780,446.70	3,780,446.70	3,780,446.70	3,780,446.70	3,780,446.70	3,780,446.70	3,780,446.70	3,780,446.70	3,780,446.70	3,780,446.70	3,780,446.70	3,780,446.70	3,780,446.70	Construcción de vías de comunicación	
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0	0	2	616	\$4,520,909.21	\$4,520,909.21	\$4,520,909.21	\$4,520,909.21	\$4,520,909.21	\$4,520,909.21	\$4,520,909.21	\$4,520,909.21	\$4,520,909.21	\$4,520,909.21	\$4,520,909.21	\$4,520,909.21	\$4,520,909.21	\$4,520,909.21	Otras construcciones de ingeniería obra pesada	

  
 ING. JOSE LUIS BAEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 El Heraldo

  
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD  
 SANCHEZ SANTOS, TLAX  
 2021 2894  
 OBRAS PUBLICAS

  
 JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Autorizó  
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD  
 SANCHEZ SANTOS, TLAX  
 2021 2824



# FORTAMUN

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRF-T  
Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	MOXTEPE MUNICIPIO ZITLAITEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ S.

Trimestre a reportar: Cuarto Trimestre de 2023

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Fondo		Rendimiento Financiero	Reintegro	Partidas		Avance Financiero						Observaciones	
			Clave de Programa	Programa Fondo Contable Especifico			Aprobado	Partida Generica	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Desvirtuado	Ejercido	Pagado		
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	PORTAFOLIO	\$0.00	\$0.00	1	113	2,283,236.94	1,553,706.89	1,553,706.89	1,553,706.89	1,553,706.89	1,553,706.89	1,553,706.89	SUEDIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	PORTAFOLIO			1	246	1,013,361.49	1,013,361.49	1,013,361.49	1,013,361.49	1,013,361.49	1,013,361.49	1,013,361.49	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	PORTAFOLIO			1	281	690,000.00	523,062.95	523,062.95	523,062.95	523,062.95	523,062.95	523,062.95	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	PORTAFOLIO			1	271	149,176.00	149,176.00	149,176.00	149,176.00	149,176.00	149,176.00	149,176.00	VESTIARIOS Y UNIFORMES
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	PORTAFOLIO			1	311	4,528,916.00	4,608,543.39	4,608,543.39	4,608,543.39	4,608,543.39	4,608,543.39	4,608,543.39	ENERGIA ELECTRICA
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	PORTAFOLIO			1	355	366,901.28	366,901.28	366,901.28	366,901.28	366,901.28	366,901.28	366,901.28	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
									802,499.06							OBRAS PUBLICAS

AREAS A REQUISITAR

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS



C.P. JOSE LUIS PEREZ RIOS

(Nombre y Firma)  
Elaboró

ZITLAITEPEC DE TRINIDAD  
SANCHEZ SANTOS, TLAX  
2021 - 2024

SECRETARIA  
MUNICIPAL



MARIA ELENA ORTEGA

SECRETARIA  
MUNICIPAL

ZITLAITEPEC DE TRINIDAD  
SANCHEZ SANTOS, TLAX

C. JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS

(Nombre y Firma)  
Autorizó

( JUAN CARLOS  
RODRIGUEZ CONTRERAS,  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
ZITLAITEPEC DE TRINIDAD  
SANCHEZ SANTOS TLAX  
2021 2024



Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Entidad: TLAXCALA  
Municipio: ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS

Trimestre a reportar: CUARTO Trimestre de 2023

FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Eje	Programa Fondo Convenio Específico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO										
					Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones			
1	Sueldos base al personal permanente	33	5	FORTAMUN	100.00	100.00	0.00	2283236.94	1553706.89	1553706.89	1553706.89	1553706.89	1553706.89	1553706.89	1553706.89	0.00	
2	Materiales eléctricos y electrónicos	33	5	FORTAMUN	100.00	100.00	0.00	1013361.49	1013361.49	1013361.49	1013361.49	1013361.49	1013361.49	1013361.49	1013361.49	0.00	
3	Combustibles, lubricantes y aditivos	33	5	FORTAMUN	100.00	100.00	0.00	6000000	523062.95	523062.95	523062.95	523062.95	523062.95	523062.95	523062.95	0.00	
4	Vestuarios y uniformes	33	5	FORTAMUN	100.00	100.00	0.00	149176	149176	149176	149176	149176	149176	149176	149176	0.00	
5	Energía eléctrica	33	5	FORTAMUN	100.00	100.00	0.00	4528916	4608543.39	4608543.39	4608543.39	4608543.39	4608543.39	4608543.39	4608543.39	0.00	
6	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	33	5	FORTAMUN	100.00	100.00	0.00	366801.28	366801.28	366801.28	366801.28	366801.28	366801.28	366801.28	366801.28	0.00	
7	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	33	5	FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	802499.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								8,214,652.00	8,214,652.00	8,214,652.00	8,214,652.00	8,214,652.00	8,214,652.00	8,214,652.00	8,214,652.00	8,214,652.00	

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMAS, PROGRAMAS, FONDO ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC. DESTINO DEL GASTO

**ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAX.**  
2021 - 2024  
Elaboró  
C. P. JOSE LUIS PÉREZ RÍOS  
(Nombre y firma)

**ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAX.**  
2021 - 2024  
Autorizó  
C. JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS  
(Nombre y firma)

MARIA ELENA ORTEGA  
HUERTA  
SINDICO MUNICIPAL  
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAX.  
2021 - 2024

JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS  
CONSTITUCIONAL  
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAX.  
2021 - 2024

**MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAX.**  
**ANEXO C. BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2023**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**  
**INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador			
[Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial/ Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial] * 100	1er. Trimestre	19%	1,582,421.55	8,214,652.00	19%	1,582,421.55	8,214,652.00	
	2do. Trimestre	42%	3,433,066.15	8,214,652.00	42%	3,433,066.15	8,214,652.00	
	3er. Trimestre	65%	5,376,371.01	8,214,652.00	65%	5,376,371.01	8,214,652.00	
	4to. Trimestre	100%	8,214,652.00	8,214,652.00	100%	8,214,652.00	8,214,652.00	

**MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAX.**  
**ANEXO C. BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2023**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"**  
**INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA**

Método de cálculo	Periodo	PLANEO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador			
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	100%	4,107,326.00	4,107,326.00	100%	4,107,326.00	4,107,326.00	
	2do. Semestre	100%	8,214,652.00	8,214,652.00	100%	8,214,652.00	8,214,652.00	

MARIA ELENA ORTEGA  
 — HUERA—  
**SINDICO MUNICIPAL**  
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD  
 SANCHEZ SANTOS, TLAX.  
 2021 - 2024

  
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD  
 SANCHEZ SANTOS, TLAX.  
 2021 - 2024  
**TESORERIA**  
 MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAX.**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2023**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	100%	2,053,665.00	2,053,665.00	100%	2,053,665.00	2,053,665.00	
	2do. Trimestre	100%	4,107,330.00	4,107,330.00	100%	4,107,330.00	4,107,330.00	
	3er. Trimestre	100%	6,160,995.00	6,160,995.00	100%	6,160,995.00	6,160,995.00	
	4to. Trimestre	100%	8,214,652.00	8,214,652.00	100%	8,214,652.00	8,214,652.00	

**MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAXCALA.**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2023**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100%	8,214,652.00	8,214,652.00	100%	8,214,652.00	8,214,652.00	

**MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAX.**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2023**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100	4to. Trimestre	100%	1,200,125.46	1,200,125.46	100%	1,200,125.46	1,200,125.46	

\* Numerador y Denominador (MONTOS) ...  
 \*\* Requirir Meta Planeada para todos los ...  
 \*\*\* Requirir Meta Alcanzada solo para los ...

**MARIA ELENA ORTEGA HUERTIA**  
 SINDICO MUNICIPAL  
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAX  
 2021-2024  
 C. P. JOSE LUIS PEREZ RIOS TESORERIA MUNICIPAL

**MARIA ELENA ORTEGA HUERTIA**  
 SINDICO MUNICIPAL  
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAX  
 2021-2024

**RODRIGUEZ CONTRERA PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAX  
 2021-2024  
 C. JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERA SINDICO MUNICIPAL